

北神線放送装置改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市北区谷上東町1（谷上駅）他
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年9月7日から令和6年5月31日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和5年9月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	61,600,000円
変更額	13,464,000円
変更後	75,064,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島7丁目4番17号
（株）カンノ製作所 大阪営業所
所長 小松 憲文

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	北神線放送装置改修工事
<p>契約変更の工事概要</p> <p>以下を追加する</p> <ol style="list-style-type: none">1. 自動案内放送装置 AMP を故障状況監視可能な機器へ更新2. 上記 1 に伴い、谷上駅長室内の操作パネルの更新3. ラッシュ時間の制御及び乗換放送抑止の機能追加4. 振替輸送案内放送の機能追加 <p style="text-align: right;">以 上</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【 1. 2 】</p> <p>現地確認の結果、(北神) 放送設備 AMP の故障を(市交) 名谷総合指令所で検知するために、AMP と付随するリモコン操作器を更新する必要があることが判明したため。</p> <p>【 3. 4 】</p> <p>当初、(市交) 運行管理システムから運行情報を取得し乗換放送、振替輸送案内を行う予定であったが、現地詳細確認の結果、一部運行情報(神戸電鉄線への乗換情報等)を(市交) 運行管理システムから取得できないことが確認されたことから、(市交) 既設放送装置により乗換放送、振替輸送案内のシステムを構築する必要があると判明したため。</p> <p>なお、現在の(北神) 放送設備は運用中であり既設メーカーも異なることから、図面等のみの確認でしか設計を行えなかったため、工事着手後の現地確認時に追加の工事が必要であることが判明したものである。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	